



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª DE
38º BATALHÃO DE INFANTARIA
(Inf da Gu Fx BA/1851)
BATALHÃO TIBÚRCIO
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

Descrição da Obra: Recuperação/adequação/melhoria das instalações do Banheiro de Cabos e Soldados da Companhia de Comando e Apoio do 38º Batalhão de Infantaria.

Área de Construção: 121,98 m² - Reforma sem acréscimo de área.

Contratante: Exército Brasileiro - 38º Batalhão de Infantaria

CNPJ: 09.576.726/0001-41

Local: Praça Frei Pedro Palácios, no 10, Quartel do Exército, Centro de Vila Velha, CEP: 29.100-901

Prazo Contratual: 24/09/2018 a 28/02/2019.

Período de Execução: 01/10/2018 a 22/02/2019.

Contrato: ADM 303/2018 sem aditivos.

Empenho: 2018NE800753 de 21/09/2018.

Responsável Técnico pela execução da obra:

Engenheiro Civil - Márcio Moreira Junqueira com registro no Crea MG-53.252/D, Registro Nacional N° 140602449-0 e CPF: 373.256.206-91, sendo este profissional o único atuante nesta obra.

ART: 0820180104940 registrada em 27/09/2018.

Os serviços foram executados, mediante o regime de empreitada global, em conformidade com as Normas vigentes e dentro dos padrões exigidos, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Não houve subempreitada na execução dos serviços.

Vila Velha, 15 de abril de 2019

MARCELO ALVES PINTO - Tenente Coronel

Comandante do 38º Batalhão Infantaria

CPF: 180.777.268-36

38º Batalhão de Infantaria - Exército Brasileiro

CNPJ: 09.576.726/0001-41

Banheiro CCAP - Planilha Atestado

Pg 5/5



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento N°: 2575082.23935181-1765 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESOF201900262V02



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001816/2009

Processo Nº: 040556 / 2009
Requerente...: **MAX SANDRO BERGER LOPES**
Carteira Nº...: **ES-007168/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 3 de Dezembro de 2009.

Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 152 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO IBES
Autenticação
no verso



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2575082.23935181-1765 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFES-201900262V02



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001816/2009

Profissional: **MAX SANDRO BERGER LOPES**

Protocolo Nº: **040556/2009**

Carteira.....: **ES-007168/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 200727982

Art(s) Aditivo(s) - > - 200773513 , - 200838422 , - 200800329 , - 200806962 , - 200821183 , - 200828292 , - 200753338 ,

Empresa Executora: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Local da Obra: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Município: VITÓRIA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES
SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAÇÃO

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS
TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO PAPA JOÃO PAULO II - 3.ª ETAPA - ÁREA DE EVENTOS - BAIRRO PRAIA DO SUÁ - VITÓRIA - ES, (SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO RESTRITOS A BAIXA TENSÃO - CONTRATO N.º 01/2007 E 07 TERMOS ADITIVOS). ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 001/08, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO ELIAS A. C. MAROCHIO - SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx---

Vitória, 3 de Dezembro de 2009.

www.creaes.org.br

Folha :002

Engº Pereira Rodrigues
Tec. de Serv. Operacionais
Mat. 152 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO IBES
Autenticação
no verso



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2575082.23935181-1765 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFSEOF201900262V02

Rodovia Serafim Derenze, 10361
Joana D'arc - CEP: 29048-450 - Vitória/ES
Tel.: (27) 3089-9238 - Fax: (27) 3089-9228
cincoestrelas@constcincoestrelas.com.br



Vitória/ES, 28 de agosto de 2009.

Ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo - CREA/ES

DECLARAÇÃO

Declaro que na Obra de Urbanização da Praça do Papa João Paulo II – 3.ª Etapa – Área de Eventos – Praia do Suá, nesta capital, fui responsável técnico durante todo o período de execução dos serviços, juntamente com os Engenheiros descritos abaixo:

Responsável Técnico:

- a) Engenheiro Civil, JULIANO CURTO DE BARROS – CREA n.º ES-005915/D.
Período de atuação: 09/04/2007 à 29/09/2008.

Co-Responsabilidade Técnica:


- b) Engenheiro Civil, MAX SANDRO BERGER LOPES – CREA n.º ES-007168/D.
Período de atuação: 09/04/2007 à 29/09/2008.
- c) Engenheiro Eletricista, ANDERSON SOUZA BARBOSA – CREA n.º ES-002022/D.
Período de atuação: 09/04/2007 à 29/09/2008.
- d) Engenheiro Civil, JOSÉ JOÃO DOS SANTOS GOMES – CREA n.º 001174/D.
Período de atuação: 09/04/2007 à 29/09/2008.
- e) Engenheiro Florestal, SALIM CALIL SALIM NETO – CREA n.º ES-010407/D.
Período de atuação: 09/04/2007 à 29/09/2008.

Conforme Contrato n.º 001/2007, e seus Termos Aditivos n.º 01; 02; 03; 04; 05; 06; e 07, contratado pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) – Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Especiais (SEPE), iniciando os serviços em 09/04/2007. As etapas foram concluídas e executadas dentro do prazo contratual e de acordo com as especificações de qualidade técnica pré-estabelecidas.

Declaro também a inexistência de subempreitada dos serviços executados.


Juliano Curto de Barros
Engenheiro Civil - CREA n.º ES-5915/D

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo
"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001816/2009 - FOLHAS 01/38, ENGENHEIRO CIVIL MAX SANDRO BERGER LOPES (EXCETO SERVIÇOS DOS ITENS 070101 A 07111002; 101801 A 101805; 11153302 E 11153303). VITÓRIA-ES, 03 DE DEZEMBRO DE 2009"


Eng.º Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO IBES
Autenticação
no verso



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2575082.23935181-1765 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFES-0201900262V02

03/04/2009 - 16:11:27 - página



Prefeitura Municipal de Vitória - PMV
Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Especiais - SEPE
Superintendência de Melhorias Urbanas - SEPE/SMU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº: 025/2009

Conforme solicitação do processo nº 7152107/2008, atestamos para os devidos fins que a firma CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA estabelecida, à rua SERAFIM DERENZE, 10361 - JOANA D'ARC - JOANA D'ARC - VITÓRIA - ES, executou para a municipalidade em conformidade com o Contrato 000001/2007-SEPE, obedecendo as normas e especificações técnicas desta PMV, os serviços de: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO PAPA JOÃO PAULO II - 3ª ETAPA - ÁREA DE EVENTOS - PRAIA DO SUÁ nesta capital, iniciando os serviços em 09/04/2007, e os concluindo dentro do prazo contratual previsto e cujos quantitativos seguem em anexo.

Responsáveis Técnicos:

Juliano Curtó de Barros

CREA Nº: 5915-ES

Vitória-ES, 01 de ABRIL de 2009

[Assinatura]
Carlos Roberto A. Ximenes
Superintendente de Melhorias Urbanas
Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Especiais

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo
"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001816/2009 - FOLHAS 02/38, ENGENHEIRO CIVIL MAX SANDRO BERGER LOPES (EXCETO SERVIÇOS DOS ITENS 070101 A 07111002; 101801 A 101805; 11153302 E 11153303) VITÓRIA-ES, 03 DE DEZEMBRO DE 2009"

[Assinatura]
Engº CIVIL José Maria Coladas Santos
Gerente Operacional
CREA-ES/DIES

CARTÓRIO DO IBES
Autenticação
no verso



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2575082.23935181-1765 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFSEOF201900262V02



Prefeitura Municipal de Vitória - PMV
Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras E
Superintendência de Melhorias Urbanas - SEPE/
Atestado de Capacidade Técnica



CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISTADO CUJA VALIDADE OBRIGA A
APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001816/2009 - FOLHAS 07/38,
ENGENHEIRO CIVIL MAX SANDRO BERGER LOPES
(EXCETO SERVIÇOS DOS ITENS 070101 A 0711002:
101801 A 101805: 11153302 E 11153303) VITÓRIA-ES, 03
DE DEZEMBRO DE 2009"

[Assinatura]
Eng.º Civil Max Sandro Berger Lopes
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

Núm. Atestado: 025/2009

Obra: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO PAPA JOÃO PAULO II - 3º

Contratada: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Item	Descrição do Item		ade
03	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
0302	ÁGUA FRIA		
030224	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima de 50 cm, dimensões 25 x 25 cm	m	784,640
030225	Reaterro apiloado de valas, em camadas de 20 cm, com reaproveitamento do material retirado do corte	m3	33,000
030227	Carregamento manual de entulho em caminhão basculante	m3	60,960
030228	Transporte local com basculante 5m³, rodovia pavimentada (DMT = 10 Km)	tkm	914,400
030229	Padrão de entrada d'água com cavalete de PVC diâmetro 1", conforme especificações da CESAN, exclusive abrigo	und	1,000
030230	Abriço p/ cavalete de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim. int. 75x50x40cm, c/ tampa conc. arm. esp. 5cm, revest. int. e ext. em reboco c/ arg. de cimento, cai hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:6 e lastro de brita, conf. det.	und	1,000
04	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM		
0401	CAIXA DE RUA		
040101	Corte em terreno com uso de equipamento pesado tipo Patrol, para abertura da caixa de rua (0,25m)	m3	3.684,240
040102	Compactação com uso de equipamento pesado (rolo liso e pé de carneiro) 100% do proctor normal	m2	45.000,000
040103	Base em colchão de areia, espessura de 4 cm, compactada hidraulicamente, inclusive fornecimento, espalhamento e compactação	m3	589,610
040104	Fornecimento, lançamento e compactação de solo brita, para uso na ciclovia, na espessura de 10 cm	m3	2.050,000
0402	PAVIMENTAÇÃO		
040201	Piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressão mínima de 35 MPa, colorido, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte	m2	11.571,920
040202	Piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressão mínima de 35 MPa, cor cinza, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte	m2	5.744,220
040203	Piso em concreto armado, anti-derrapante, salgado, de alta resistência conforme projeto e memorial descritivo, espessura de 12 cm, inclusive juntas de dilatação	m2	6.900,000
040204	Piso cimentado, anti-derrapante e não trepidante, para rampas de acesso padrão PMV	m2	178,000
040205	Asfalto: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive fornecimento, lançamento, adensamento e preparo com uso de rolo pneumático, na espessura 10 cm	m3	23,570
040207	Piso em concreto armado, anti-derrapante, salgado, de alta resistência conforme projeto e memorial descritivo, espessura de 20 cm, inclusive juntas de dilatação	m2	899,630
040208	Piso em granito vermelho brasileira, esp. 3 cm, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, paginação conforme projeto de pavimentação	m2	812,470
040210	Piso em granito ouro negro, esp. 3 cm, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, paginação conforme projeto de pavimentação	m2	148,510
040211	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura (faixa de serviço)	m2	408,090
040212	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhureado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura (faixa de alerta tátil)	m2	168,620
040213	Calçadas internas: piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressão mínima de 35 MPa, colorido, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte	m2	127,750
040214	Trilha do mirante 1: piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressão mínima de 35 MPa, colorido, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte	m2	151,500
040216	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm padrão PMV, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.046,000
040217	Meio-fio de concreto moldado in loco, rebaixado, com dimensões de 12x10x20XCORR cm padrão PMV, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.985,000
040218	Calçadas do estacionamento: piso de concreto intertravado, 10 x 20 cm, esp. 10 cm, compressão mínima de 35 MPa, colorido, assentamento conforme projeto, inclusive rejunte	m2	480,000
040219	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	798,200
0403	MOVIMENTO DE TERRA		

SISCOB - Sistema de Informação para Controle de Execução de Contratos

[Assinatura]
CARTÓRIO DO IBES
Autenticação
no verso



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2575082.23935181-1765 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESOF201900262V02